

**Характеристика состояния работы по созданию мастерских бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Асановский аграрно-технический техникум»  
(согласно ранее представленному плану-графику создания мастерских)**

<b>Запланированное мероприятие</b>	<b>Запланированные сроки проведения</b>	<b>Источник финансирования (ФБ, РБ, внебюджет) (при финансировании за счет нескольких источников, указывать об этом)</b>	<b>Мероприятия, проведенные согласно плану-графику по состоянию на 12.05.2020</b>	<b>Мероприятия, не проведенные в нарушение сроков, предусмотренных планом-графиком</b>	<b>Причина непроведения мероприятий (от гр. 5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Ремонт мастерских</b>					
<i>Геномная инженерия</i>					
Демонтажные работы	январь-октябрь 2020 г.	внебюджет	1. Разработана смета на выполнение ремонтных работ (январь-февраль) 2. Сметы отправлены на экспертизу в УРЦС (21.02.2020 г.) 3. Получено экспертное заключение на сметную документацию (13.04.2020г.) 4. Проведены демонтажные работы 5. Подготовлено соглашение о выделении средств на проведение ремонта мастерской		
Отделка стен					
Полы					
Двери					
Окна					
Потолок					
Канализация					
Водоснабжение					
Электромонтажные работы					
Погрузка и перевозка мусора					
<b>Приобретение оборудования, программно-методического обеспечения (указывать в отношении каждой мастерской)</b>					
<i>Геномная инженерия</i>					
Набор автоматических	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены технические задания.		

одноканальных дозаторов					
Интерактивный комплекс			Подготовлены задания	технические	
Штатив IsoFreeze для пробирок			Подготовлены задания	технические	
E-GeL Saf Imager			Подготовлены задания	технические	
Центрифуга Вортекс Комбиспин			Подготовлены задания	технические	
Твердотельный термостат «Термит»			Подготовлены задания	технические	
Микроцентрифуга			Подготовлены задания	технические	
Ламинарный бокс			Подготовлены задания	технические	
Шейкер-инкубатор			Подготовлены задания	технические	
Реактивы			Подготовлены задания	технические	
Микроскоп флуоресцентный			Подготовлены задания	технические	
Термоциклер для проведения полимеразной цепной реакции			Подготовлены задания	технические	
Оргтехника (МФУ, ноутбук и т.д)			Подготовлены задания	технические	

Расходные материалы (наконечники, гели, пробирки, чашки Петри и т.д.)			Подготовлены технические задания		
Холодильник			Подготовлены технические задания		
Шкаф для лабораторной посуды	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены технические задания		
Шкаф для реактивов			Подготовлены технические задания		
Стол лабораторный химический			Подготовлены технические задания		
Стол лабораторный с пластиковым покрытием			Подготовлены технические задания		
Табурет лабораторный			Подготовлены технические задания		
Мойка (двойная)			Подготовлены технические задания		
<b>Ремонт мастерских</b>					
<i>Сельскохозяйственные биотехнологии</i>					
Демонтажные работы	январь-октябрь 2020 г.	внебюджет	1. Разработана смета на выполнение ремонтных работ (январь-февраль) 2.Сметы отправлены на экспертизу в УРЦС (21.02.2020 г.) 3.Получено экспертное заключение на сметную документацию (13.04.2020г.)		
Отделочные работы					
Полы					
Двери					
Окна					
Потолок					
Канализация					
Водоснабжение					

Электромонтажные работы			4.Проведены демонтажные работы		
Погрузка и перевозка мусора			5. Подготовлено соглашение о выделении средств на проведение ремонта мастерской		
<b>Приобретение оборудования, программно-методического обеспечения (указывать в отношении каждой мастерской)</b>					
<i>Сельскохозяйственные биотехнологии</i>					
Микроскоп электронный Микромед-3	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены технические задания		
Интерактивный комплекс			Подготовлены технические задания		
Лабораторное оборудование (чашки Петри, колбы, штативы, пробирки, воронки, стаканы и т.д);			Подготовлены технические задания		
Весы лабораторные			Подготовлены технические задания		
Лабораторная мельница			Подготовлены технические задания		
Тестомесилка лабораторная			Подготовлены технические задания		
Отмыватель клейковины			Подготовлены технические задания		
Устройство для формирования клейковины			Подготовлены технические задания		

Измеритель деформации клейковины			Подготовлены задания	технические		
pH-метр лабораторный			Подготовлены задания	технические		
Делитель БИС-1У			Подготовлены задания	технические		
Пломбиратор			Подготовлены задания	технические		
Метрическая пурка литровая			Подготовлены задания	технические		
Накопительный водонагреватель			Подготовлены задания	технические		
Плита			Подготовлены задания	технические		
Чаша, нержавеющая сталь			Подготовлены задания	технические		
Дистиллятор (аквадистиллятор)			Подготовлены задания	технические		
Весы аналитические			Подготовлены задания	технические		
Шкаф сухо-жаровой			Подготовлены задания	технические		
Ламинарный бокс			Подготовлены задания	технические		
Мешалка магнитная			Подготовлены задания	технические		
Холодильник			Подготовлены задания	технические		
Автоклав			Подготовлены задания	технические		

автоматический			задания			
Реактивы			Подготовлены задания	технические		
Оргтехника (МФУ, ноутбуки, документ-камера, цифровые камеры);			Подготовлены задания	технические		
Компьютерные программы для агрономов «АГРАР ОФИС»			Подготовлены задания	технические		
Шкаф для лабораторной посуды	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены задания	технические		
Шкаф для реактивов			Подготовлены задания	технические		
Стулья лабораторные			Подготовлены задания	технические		
Столы лабораторные			Подготовлены задания	технические		
Мойка			Подготовлены задания	технические		
<b>Ремонт мастерских</b>						
<i>Сити-фермерство</i>						
Демонтажные работы	январь-октябрь 2020 г.	внебюджет	1. Разработана смета на выполнение ремонтных работ (январь-февраль) 2. Сметы отправлены на экспертизу в УРЦС (21.02.2020 г.) 3. Получено экспертное заключение на сметную			
Стены						
Полы						
Двери						
Окна						
Потолок						
Водоснабжение						

Отопление			документацию (13.04.2020г.)		
Электромонтажные работы			4.Проведены демонтажные работы		
Погрузка и перевозка мусора			5. Подготовлено соглашение о выделении средств на проведение ремонта мастерской		
<b>Приобретение оборудования, программно-методического обеспечения (указывать в отношении каждой мастерской)</b>					
<i>Сити-фермерство</i>					
рН-метр	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
TDS-Метр (солемер) электронный			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
ПК Моноблок			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
МФУ			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Мультимедийное оборудование (монитор, колонки)			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Аккумуляторная дрель-шуруповерт			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Паяльная станция			Подготовлены технические		

			задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Контрольно-измерительное оборудование Мультиметр			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Комплект лабораторной посуды			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Мешалка магнитная			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Комплект удобрений и химических реактивов			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Комплект инструментов			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Материалы для монтажа установки			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Микроводяной насос			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Фитотрон аэропонный для выращивания			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		



семенного материала.			центр закупок 15.04.2020 г.		
Универсальный фитомодуль для интерьерных систем вертикального озеленения			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Uno R3 Arduino совместимый контроллер с USB кабелем			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Датчик освещенности на LM393			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Термогигрометр HIGHPRO MEDIUM			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Кнопка R13-507 16 мм без фиксации, зеленая			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Кнопка R13-507 16 мм без фиксации, красная					
Релейный модуль 16 каналов 5V			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Блок питания AC-DC 12В 250 Вт (AnWei)			Подготовлены технические задания, отправлены на рассмотрение в Региональный центр закупок 15.04.2020 г.		
Вентилятор, 40x10					

мм, 12 В					
Набор резисторов 0.125 Вт, 30 номиналов по 10 шт.					
Стулья	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет			
Столы ученические					
Стулья М36 мягкие					
Шкаф для лабораторной посуды					
Шкаф для хранения оборудования					
Стол компьютерный					
Стол преподавательский					
<b>Ремонт мастерских</b>					
<i>Эксплуатация сельскохозяйственных машин</i>					
Демонтажные работы	январь-октябрь 2020 г.	внебюджет	1. Разработана смета на выполнение ремонтных работ (январь-февраль) 2.Сметы отправлены на экспертизу в УРЦС (21.02.2020 г.) 3.Получено экспертное заключение на сметную документацию (13.04.2020г.) 4. Проведены демонтажные работы 5. Подготовлено соглашение о выделении средств на проведение ремонта мастерской		
Окна					
Проемы					
Отделочные работы					
Полы					
Вентиляция					
Электромонтажные работы					
Погрузка и перевозка мусора					

<b>Приобретение оборудования, программно-методического обеспечения (указывать в отношении каждой мастерской)</b>						
<i>Эксплуатация сельскохозяйственных машин</i>						
Компьютеры	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены	технические		
МФУ			задания.			
Ноутбук			Подготовлены	технические		
Проектор			задания.			
Стенд для проверки и регулировки форсунок дизельных двигателей			Подготовлены	технические		
Набор инструментов			задания.			
Ключ моментный			Подготовлены	технические		
Навигационный комплекс «Агронавигатор плюс» с тренажёром- симулятором для обучения персонала			задания.	Отправляется в Региональный центр закупок 15.04.2020 г. Проведен аукцион. Заключен договор поставки		
Аудиосистема			Подготовлены	технические		
Плуг Обратный 5 – корпусный навесной			задания			
Пресс-подборщик Р-12/155 «Супер»			Подготовлены	технические	для подготовки конкурсной	

			документации в УЦ «ИжТендер» 15.04.2020 г. Проведен аукцион. Заключен договор поставки		
Трактор с системой впрыска ComonRail			Подготовлены технические задания. Размещен перечень закупаемого оборудования на сайте госзакупок ЕИС 9.04.2020г. (торги до 27.04.2020 г.) Проведен аукцион. Заключен договор поставки		
Трактор МТЗ 1221			Подготовлены технические задания.		
Комплект программно- учебных модулей и виртуальных практикумов			Подготовлены технические задания.		
Офисные столы	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены технические задания.		
Стулья пластиковым сиденьем					
<b>Ремонт мастерских</b>					
<i>Ветеринария</i>					
Замена окон	январь-октябрь 2020 г.	внебюджет	Ведутся ремонтные работы		
Замена дверей					
Полы					
Смена приборов					
Отделочные работы					
Молочный цех					
<b>Приобретение оборудования, программно-методического обеспечения (указывать в отношении каждой мастерской)</b>					
<i>Ветеринария</i>					

Аппарат ультразвуковой диагностики	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены технические задания. Размещен перечень закупаемого оборудования на сайте госзакупок ЕИС 10.04.2020 г. (торги до 27.04.2020 г.) Заключен договор поставки (		
Компьютеры			Подготовлены технические задания		
Доильный робот <i>LelyAstronautA5</i>			Подготовлены технические задания. Размещен перечень закупаемого оборудования на сайте госзакупок ЕИС 13.04.2020г. (торги до 29.04.2020 г.) Проведен аукцион (12.05.2020)		
Информационно-аналитическая система «Селэкс» с обновлением			Подготовлены технические задания		
Столы лабораторные	Февраль-июнь 2020	ФБ, РБ, внебюджет	Подготовлены технические задания		
Стулья компьютерные			Подготовлены технические задания		
Столы компьютерные			Подготовлены технические задания		
Шкаф лабораторный			Подготовлены технические задания		
Шкаф для хранения оборудования			Подготовлены технические задания		